

NULÄGESRAPPORT – NYA SÄRÖ

Arbetsplats i Särö



OM PROJEKTET

Nya Särö är ett bostadsprojekt där vi ska uppföra 106 lägenheter i totalt 11 huskroppar. Projektet innefattar både hyres- och bostadsrätter fördelat på två radhus och nio lägenhetshus.

Projektet är uppdelat i två etapper, 1 & 2. Etapp 1 innefattar hus A-F och är sammanlagt 38 bostadsrättslägenheter. På bilden ovan är det de sju husen längst ner i bild. Etapp 2 innefattar hus G-J och är totalt 68 lägenheter. Av dessa är 30 bostadsrätter (Hus G & H) och 38 hyresrätter (I & J). På bilden är det de fyra större huskropparna högst upp i bild, varav de bruna är G & H och de vita är I & J.

För mer info om projektet tryck [här](#).

VAD HÄNDER JUST NU?

Hus E & F (radhusen) gjöts i onsdags. De första betongväggarna, utfackningsväggarna och plattbärlaget är uppe på hus D & C2 och installatörerna är i full gång med sina dragningar på plattbärlaget. Igår flyttade vi kranen så vi är redo för montage av hus C1 & B, de första utfackningsväggarna till dessa hus levererades även igår. Samtidigt fortsätter även schakten och terrasseringen på hus G.

I veckan hade vi även en skolklass på besök på bygget. Jerry hade en rundvandring på arbetsområdet där de bland annat fick se hur en grävmaskin fungerade och det hela avslutades med en frågestund.







KOMMANDE AKTIVITETER

V.13: Stommen drar igång på måndag för hus C1 & B där betongväggar samt utfackningsväggar monteras. Plattbärlaget monteras på onsdagen.

V. 14: Stommen påbörjas på hus A.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er!

Platschef: Jerry Henriksson
Arbetsledare: Jesper Sténhoff
Arbetsledare: Joakim Skog
Arbetsledare: Malin Axelsson