

# NULÄGESRAPPORT – NYA SÄRÖ

Arbetsplats i Särö



## OM PROJEKTET

Nya Särö är ett bostadsprojekt där vi ska uppföra 106 lägenheter i totalt 11 huskroppar. Projektet innefattar både hyres- och bostadsrätter fördelat på två radhus och nio lägenhetshus.

Projektet är uppdelat i två etapper, 1 & 2. Etapp 1 innefattar hus A-F och är sammanlagt 38 bostadsrättslägenheter. På bilden ovan är det de sju husen längst ner i bild. Etapp 2 innefattar hus G-J och är totalt 68 lägenheter. Av dessa är 30 bostadsrätter (Hus G & H) och 38 hyresrätter (I & J). På bilden är det de fyra större huskropparna högst upp i bild, varav de bruna är G & H och de vita är I & J.

För mer info om projektet tryck [här](#).

## VAD HÄNDER JUST NU?

Denna veckan har de första väggarna samt plattbärlaget monterats på hus C1 & B. Installatörerna har dragit allt de ska på plattbärlagen på hus D & C2 som gjuts på torsdag nästa vecka. Kranen har nu flyttats till hus A så vi är redo att montera det huset nästa vecka. Kantbalkar håller på att monteras på hus G och schakten samt terrasseringen av hus H påbörjas nästa vecka.









**KOMMANDE AKTIVITETER**

V.14: Stommen drar igång på tisdag för hus A där betongväggar samt utfackningsväggar monteras. Plattbärlaget monteras på onsdagen. Schakt för hus H samt kantelement hus G fortsätter även denna vecka.

V. 15: Montage av betong-, utfackningsväggar och plattbärlag på plan 2, hus D monteras, samt betongväggar, plan 2 på hus C2.

**Vi önskar er alla en härlig påsk!**



*Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er!*

Platschef: Jerry Henriksson  
Arbetsledare: Jesper Sténhoff  
Arbetsledare: Joakim Skog  
Arbetsledare: Malin Axelsson